KURVAS

Pekerjaan : REHABILITASI RUANG KELAS DAN PEMAGARAN SMKN 5 TANJUNGBALAI JI. Sudirman, Pahang, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, 21342

Pekerjaan : REHABILITASI RUANG KELAS DAN PEMAGARAN SME Kegiatan : REHABILITASI RUANG KELAS DAN PEMAGARAN Instansi : DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS TANJUNGBALAI

Tahun Anggaran : 2021

		Jumlah	Bobot			anaan 45 (Emp	at Puluh Lima)				
No	Jenis Pekerjaan	(Rp)	(%)	Bulan I				Bulan II		Total	Ket
				Minggu	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu	Minggu II		""
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN			•				· ,-			100
	- Pembersihan Awal & Akhir	877.000	0,40	0,40				/		0,40	
	- Pekerjaan Bongkaran	1.754.000	0,79	0,79				1 1 1 m		0,79	_
	Subtotal	2.631.000	1,19	-,				//			
			.,					//			
2	GEDUNG B							//			
1	. PEKERJAAN TANAH							//			
	- Urugan Pasir	192.632	0.09	0,09						0.09	_
2	PEKERJAAN PONDASI & BETON		-,	.,				//		.,	
	- Balok Selasar 15x15 cm	230.938	0,10		0,10					0,10	
3	. PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK		-,		-,,,-			//			
	- Pasang Lantai Keramik 40x40 cm	41.499.543	18,81	9,40	9,40			//		18,81	
4	. PEKERJAAN ATAP		-,-	., .				//		- , -	
	- Rangka Atap Baja Ringan	709.402	0,32	0,16	0.16					0,32	
	- Atap Seng Spandek 0,35	995.030	0,45	., .	0,45		//			0,45	
	- Rabung Seng Spande 0,35	143.898	0,07		0,07					0,07	
	- Lisplank GRC 9mm	87.700	0,04		0,04					0,04	
5	. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)	211122	-,		0,0 1						
	- Plafond PVC	33.332.376	15,11			7,55	7,55			15,11	
	- Profil PVC	5.363.728	2,43			,	2,43			2,43	
6	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		, -							, ,	
	- Instalasi Titik Nyala	771.760	0,35					0,35		0,35	
	- Lampu XI 23 Watt + Fitting	350.800	0,16					0,16		0,16	
	- Saklar Tunggal	35.080	0,02					0,02		0,02	
	- Saklar Ganda	35.080	0,02					0,02		0,02	
7	. PEKERJAAN PENGECATAN		-,-					.,.			
	- Pengecatan Dinding Lama	3.950.552	1,79			0,90	0,90			1,79	
	- Pengecatan Minyak	4.311.799	1,95			0,98	0.98			1,95	
	Subtotal	92.010.317	41,70			.,				,	
			,								
3	GEDUNG F										
1	. PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN PINTU/JENDELA						1				50
	- Jendela Type J1						1				
	- Daun Jendela Kaca J1 Uk. 60x85 cm	670.716	0,30					0,30		0,30	
	- Jendela Type J2										
	- Daun Jendela Kaca J2 Uk. 60x115 cm	453.720	0,21			/		0,21		0,21	
	- Gendel 2"	26.310	0,01					0,01		0,01	
	- Engsel 3"	78.930	0,04			/		0,04		0,04	
	- Hak Angin Jendela	78.930	0,04					0,04		0,04	
	- Pegangan Jendela	30.000	0,01					0,01		0,01	
2	. PEKERJAAN PLAFOND							-,-			

.1	Plafond PVC	37.055.741	16,79	1		8,40	8,40	1	Т	16,79	
	Profil PVC	4.674.332	2,12			1.06	1.06			2,12	
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	7.074.332	۷, ۱۷			1,00	1,00			2,12	
	Instalasi Titik Nyala	964.700	0,44					0,44		0,44	
	Lampu XL 23 watt + Fitting	438.500	0,44			 		0,20		0,44	
	Saklar Tunggal	70.160	0,20					0,03	-	0,20	
	Saklar Ganda	70.160	0,03			 		0,03	-	0,03	
	PEKERJAAN PENGECATAN	70.160	0,03					0,03		0,03	-
		5.360.836	2,43			1,21	1,21			2,43	
	Pengecatan Dinding Lama Pengecatan Minyak	5.097.403	2,43			1,21	1,16			2,43	
-	Subtotal	55.070.439	24,96			1,10	1,10			2,31	
	Subtotal	55.070.439	24,96								
	PEMBANGUNAN PAGAR										
	PEKERJAAN PENDAHULUAN					/					
	Pembersihan Awal & Akhir	877.000	0,40	0,40		/				0,40	
	PEKERJAAN TANAH	077.000	0,40	0,40						0,40	
	Galian Pondasi	2.049.107	0,93		0,93	1				0,93	
	Urugan Kemballi	381.471	0,93		0,93					0,93	
	Pasir Urug	308.799	0,17		0,17				-	0,17	
	PEKERJAAN PONDASI & BETON	306.799	0,14		0,14				-	0,14	
	Lantai Kerja Cor Beton f'c = 7,4 Mpa (K-100)'	1.614.155	0,73				0,73		-	0,73	
	Pondasi Menerus Batu Kali 1:3	13.377.263	6,06				6,06			6,06	
	Balok Sloof Uk. 15x20 cm	13.377.203	0,00				0,00			0,00	
-	- Bekisting	6.293.972	2,85		/ -	2,85				2,85	
	- Pembesian 4-Ø10	2.587.711	1,17							1,17	-
						1,17					
	- Pembesian Ø6-150	838.366	0,38			0,38	0.06			0,38	
	- Beton Cor f'c = 14,5 Mpa (K-175)	2.125.001	0,96				0,96			0,96	
4.	Kolom Pagar Uk. 30x30 cm	0.000.711	4 0.7					4.07		4 07	
	- Bekisting	9.633.744	4,37					4,37		4,37	
- 1	- Pembesian 4-Ø10	2.264.263	1,03					1,03		1,03	
- 1	- Pembesian Ø6-150	598.904	0,27					0,27		0,27	
	- Beton Cor f'c = 14,5 Mpa (K-175)	4.427.867	2,01					2,01		2,01	
	PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN										
	Pas. Dinding Bata 1:4	6.421.747	2,91					2,91		2,91	
	Plesteran Dinding 1:4	8.347.692	3,78		/			3,78		3,78	
	Acian Kolom	1.841.120	0,83		/ <u>*</u>			0,83		0,83	
	PEKERJAAN PENGECATAN				/						
-	Pengecatan Dinding	4.786.860	2,17	//					2,17	2,17	
	Subtotal	68.775.039	31,17	//							
	PEKERJAAN LAIN-LAIN			//							
	SMK3 Pekerja			//							
1.	- Helm Safety	504.280	0,23	0,23						0,23	
		504.280									-
	- Rompi Safety		0,23	0,23						0,23	-
	- Sepatu AP Boots	1.008.550	0,46	0,46						0,46	
	- Sarung Tangan	151.280	0,07	0,07						0,07	
	Subtotal	2.168.390	0,98								0
	Grand Total	220.655.185	100								- 0
	PPN 10%	22.065.518									
	Jumlah Total	242.720.703									
		Rencana		12,22	11,47	25,66	31,44	17,04	2,17		
		Rencana Kumulatif		12,22	23,69	49,35	80,79	97,83	100,00		
		Realisasi		12,3	12,01	25,7	32,05	17,6	0,34		
		Realisasi Kumulatif		12,30	24,31	50,01	82,06	99,66	100,00		
		Deviasi		0,08	0,62	0,66	1,27	1,83	0,00		